

**Relatório 001/2013 – COGES/PP, anexo ao memorando nº 001/2013 – COGES/PP**


Compareci a obra da Estação de Tratamento de Esgoto que esta sendo realizada no prédio definitivo do IFMS e constatee o que abaixo passo a relatar:

1. Os painéis de controle da ETE não estão instalados (fotos em anexo);
2. As instalações elétricas ainda não foram acabadas;
3. Não foram instalados os portões para segurança das duas áreas cercadas;
4. Inúmeros pontos com fiação expostas (fotos em anexo);
5. No momento em que fui verificar a obra, às 15h00, verifiquei que os funcionários ainda estavam trabalhando na obra e não a haviam terminado (haja vista que os mesmos haviam informado que a obra estaria terminada antes do meio dia de hoje). Frise-se, também, que se encontram ainda entulhos espalhados pelo local (fotos em anexo);
6. O treinamento não foi oferecido (tive apenas um treinamento meramente teórico).

Diante do acima transcrito sinto-me impossibilitado de atestar a conclusão da obra visto que claramente esta não foi concluída.

Desta feita, encaminho o presente relatório ao Senhor Diretor-Geral do IFMS-PP, Marcel Hastenpflug, para que este, considerando conveniente e oportuno, providenciar e atestar a liberação da obra.

Atenciosamente,



Tomaz Alves de Souza  
Coordenador de Gestão de Produção

